



www.hisab.nu

Projekt – Generalentreprenad reparationssvetsning

Arbetena bestod av att demontera, byta flänsplåt
och återsvetsa 1st infästningsöra för handledarkablarna.

Örat är beläget högst uppe på den sydvästra pylonen.

Arbetet utfördes enligt **SS-EN 1090-2:2008** med utförandeklass **EXC4**. 1st montageskarv utfördes.

HISAB tillverkade den nya flänsdelen vid sin verkstad.

Projektet var en generalentreprenad där HISAB även koordinerade OFP.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete , 100% MP.

Uppdragsgivare: Trafikverket

Byggtid: Juni 2011

Plats: Göteborg Sverige

BRO O-614 Älvsborgsbron



A3 CERT
ISO 9001
ISO 3834-2
CERTIFIED